

Comune	Scuola	Oggetto	AEDES	Costo	Avvio dei lavori	Tempo contrattuale	Note
Mirandola	ITI Galilei	demolizione		€ 376.504	autunno 2012		soluzione provvisoria: prefabbricati di lunga durata
Mirandola	ITI Galilei	edificio principale	E	€ 16.073.000		2-3 anni	
Mirandola	ITI Galilei	officine	B	€ 347.000	1 settembre 2012	30	officine pronte entro ottobre, palestra entro l'anno, laboratori data da definire
Mirandola	ITI Luosi	edificio principale	E	€ 4.969.000	settembre/ottobre 2012	1 anno	soluzione provvisoria: moduli leggeri
Mirandola	LC Pico	edificio principale	E	€ 4.678.000	settembre/ottobre 2012	1 anno	soluzione provvisoria: moduli leggeri
Finale	LS Morandi	edificio principale	B	€ 1.888.000	settembre/ottobre 2012	1 anno	soluzione provvisoria: moduli leggeri
Finale	ITA Calvi	edificio principale	E				soluzione provvisoria: moduli leggeri
Carpi	IPSIA Vallauri	edificio principale + palestra	B	€ 116.500	metà agosto 2012	40 giorni	inizio regolare, le porzioni interessate dai lavori consegnate progressivamente
Carpi	ITC Meucci	edificio principale	B	€ 101.000	metà agosto 2012	40	inizio regolare, le porzioni interessate dai lavori consegnate progressivamente
Carpi	ITI L. da Vinci	edificio principale	B	€ 107.243	metà agosto 2012	40	inizio regolare, le porzioni interessate dai lavori consegnate progressivamente
Carpi	LS Fanti	edificio principale	C	€ 40.500	metà agosto 2012	40	inizio regolare, le porzioni interessate dai lavori consegnate progressivamente
Castelfranco	IPAA Spallanzani	edificio principale	A	€ 15.500	30 luglio 2012	30	soluzione provvisoria: prefabbricati di lunga durata per 4 aule nella scuola media inagibile
Vignola	IPAA Spallanzani	edificio principale		€ 30.500	30 luglio 2012	30	
Maranello	IPSIA Ferrari	edificio principale		€ 25.000	6 agosto 2012	30	
Modena	IPCT Cattaneo	edificio principale		€ 55.000	30 luglio 2012	30	
Modena	ISA Venturi via Belle Arti	edificio principale	A	€ 90.000	6 agosto 2012	30	
Modena	ISA Venturi via Sgarzeria	edificio principale		€ 480.000	20 agosto 2012		aule pronte entro metà settembre, laboratori 3° piano entro metà ottobre
Modena	ISA Venturi via dei Servi	edificio principale	E				approfondimento delle verifiche in corso
Modena	ITC Barozzi	edificio principale	B	€ 185.000	9 agosto 2012	40	inizio regolare, le porzioni interessate dai lavori consegnate progressivamente
Modena	ITC Barozzi	sfondellamento	B	€ 172.185	14 agosto 2012	40	
Modena	ITG Guarini	edificio principale		€ 80.000	30 luglio 2012	40	
Modena	ITI - IPSIA Corni	vari corpi		€ 111.900	30 luglio 2012	30	
Modena	ITI - IPSIA Corni	vari corpi		€ 138.100	eventuale variante in corso d'opera		
Modena	ITI - IPSIA Corni	sfondellamento		€ 96.000	30 luglio 2012	30	
Modena	Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci	edificio principale		€ 87.500	30 luglio 2012	30	
Modena	ITI Fermi	edificio principale		€ 33.000	30 luglio 2012	30	
Modena	ITI Fermi	sfondellamento		€ 100.000	30 luglio 2012	40	
Modena	ITI Fermi	palazzina Bidinelli					probabile demolizione e ricostruzione
Modena	LC Muratori	edificio principale		€ 135.000	30 luglio 2012	30	
Modena	LC S. Carlo	edificio principale	A	€ 186.000	20 agosto 2012	30	
Modena	LS Tassoni	edificio principale		€ 40.000	30 luglio 2012	30	
Modena	LS Tassoni	edificio principale		€ 40.000	eventuale variante in corso d'opera		
Modena	LS Tassoni	succursale		€ 5.000	30 luglio 2012	30	
Sassuolo	IPSIA Don Magnani	edificio principale		€ 121.500	30 luglio 2012	30	
Sassuolo	ITI Volta	edificio principale		€ 62.000	30 luglio 2012	30	
Sassuolo	IPSIA Don Magnani	edificio principale		€ 28.500	eventuale variante in corso d'opera		
Sassuolo	ITI Volta	edificio principale		€ 38.000	eventuale variante in corso d'opera		
Sassuolo	IPCT Morante	edificio principale		€ 52.000	30 luglio 2012	30	
Sassuolo	LS Formigginì	edificio principale		€ 8.000	6 agosto 2012	30	
Sassuolo	ITGC Baggi	edificio principale		€ 25.000	30 luglio 2012	30	
Sassuolo	ITGC Baggi	sfondellamento		€ 75.000	20 agosto 2012	20	
Vignola	ITI - IPI Levi	edificio principale		€ 29.000	30 luglio 2012	30	
Vignola	ITI - IPI Levi	edificio principale		€ 21.000	eventuale variante in corso d'opera		

€ 31.262.432